

Utförda arbeten 2005–2007

Montering av ett nytt fönster i sydgaveln

Reparation av sydgavelns locklister

Rödfärgning av sydgaveln

Byte av stormlister

Provisorisk säkring av kvarnstolen, det vill säga den bockkonstruktion som har burit kvarnstenar och kugghjul

Grävning för att få fram ett parti av kvarnrännan väster om huset; arbetet avslutades av säkerhetsskäl en bit från kvarnhuset; det kan återupptas när kvarnhusets västmur är säkrad

Framtagning av en bit av stenläggningen framför kvarnhusets ingång

Förbättringar av västfasaden: demontering av kraftigt sättningsskadade murverkspartier; insättning av tre genomgående vindbjälklagsbjälkar i furu av drygt tio meters längd; montering av nytt remstycke av ek; uppmurning av naturstensmurverk i lerbruk och med fogning av kalkbruk

Återskapande av den gamla portöppningen i västfasaden så att vattnet från hjulgraven fritt kan passera ut i utloppsrännan: porten överbryggades med tätt lagda ekbjälkar, alltså på samma sätt som gäller för byggnadens övriga muröppningar.

Montering av en karm av ek i den återskapade porten i västfasaden; karmen monterades med hjälp av gängade stänger och muttrar i murverket

Sänkning av vattennivån i hjulgraven med cirka en halv meter.

- Arbetena under dessa tre år var ett väsentligt steg mot att återskapa det gamla utseendet på byggnaden. År 2007 var byggnaden i stort sett stabiliserad och de akuta rasriskerna hade avvärijts.